



Periodicità
SEMESTRALE

3- Sorveglianza idranti/naspi

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

- Verificare che siano collocati al posto designato
- Verificare che siano accessibili, senza ostacoli e ben visibili
- Verificare che la localizzazione sia chiaramente segnalata
- Verificare che le istruzioni d'uso siano chiare e leggibili
- Verificare che non siano evidentemente difettosi
- Verificare che i componenti non presentino segni di corrosione o perdite.

Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma



Periodicità
SEMESTRALE

4-Sorveglianza luci di emergenza

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri:

- Verificare l'efficienza dell'intervento automatico, facendo una simulazione di black-out, che consiste nel togliere corrente al ramo elettrico interessato e verificare che le luci di emergenza si accendano automaticamente
- Verificare che non presentino evidenti difetti
- Verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento.

Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma

7-Sorveglianza porte tagliafuoco

Le porte tagliafuoco devono garantire la compartimentazione (separazione, ai fini antincendio, di una porzione di un piano di edificio da quelle limitrofe) e devono rimanere, durante lo svolgimento delle attività, abitualmente chiuse.



A tale scopo, sono provviste del dispositivo di autochiusura e, nel caso di porte a due ante, anche del dispositivo che assicura la corretta sequenza di chiusura delle ante medesime.

Le porte tagliafuoco, possono essere tenute in posizione di apertura, solo mediante appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:

- Dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte
- Dell'attivazione di un sistema di allarme incendio
- Della mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme antincendio.

1° Periodicità
GIORNALIERA

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri, con periodicità giornaliera:

- Controllo sulla agevole apertura/chiusura della porta (prova di apertura per verificare che il maniglione antipánico funzioni, che la porta si apra senza sforzi, che le ante si richiudano automaticamente, che il meccanismo di corretta sovrapposizione delle ante funzioni, etc.)
- Controllo che la porta non sia chiusa a chiave
- Controllo della segnaletica
- Verifica dell'assenza di dispositivi aggiuntivi applicati per mantenere la porta aperta (ad esempio, cunei, catenelle, attrezzature, etc.)
- Verifica che il percorso di accesso alla porta sia libero da ingombri.

2° Periodicità
SEMESTRALE

Il responsabile dovrà porre particolare cura nella valutazione dei seguenti parametri, con periodicità semestrale:

- Verifica della tenuta dei cardini
- Verifica della tenuta delle guarnizioni
- Verifica dell'assenza di fessurazioni
- Verifica dell'efficienza dei sistemi di sblocco magnetico e della corretta auto chiusura.

Data verifica	Esito	Incaricato	Non conformità	Prossima verifica	Firma
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>